

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Status og vegen vidare

Dialogmøte, 20.05.19

Ketil Gaupset, prosjektsjef HMR

Prosjektoppdraget

- **Nytt akuttstjukehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset**



- **Eit godt poliklinisk tilbud/distriktsmedisinsk senter skal utviklast i Kristiansund**




Vidareutvikle prehospitala tenester

Ny tilbodskonkurranse



- 12. mars – Dialogkonferanse på Gardermoen
- 12.mars - 8. mai – Utarbeiding av konkurransegrunnlag
 - Ekstern kvalitetssikring
- 11. juni – frist for prekvalifisering
 - Evalueringsteam
 - Evalueringskriterier
 - Forhandlingar
 - Val av 3-5 tilbydarar
- 12. juli – frist for innlevering av tilbod
 - Forhandlingar
 - Evaluering
 - Innstilling og vedtak
- Sep./okt. – kontraktsignering med ein totalentreprenør

Prosjektutvikling og gjennomføring



Førebuingar til samhandlingsfasen

- Sette saman og koordinere ny prosjektorganisasjon
- Oppdatere prosjektstyringsplan
 - Prosedyre for handtering av endringar
 - Planar for:
 - Styring av usikkerheit
 - Kvalitetsstyring
 - Økonomistyring
 - Medverking i prosjektet
 - Bemanning
 - Kommunikasjonshandtering
 - Framdrift



Oppgaver i samhandlingsfasen

- Optimalisere byggtekniske løsninger
 - Ventilasjon
 - Sanitærsystem
 - Varme- og kjølesystem
- Optimalisere bygningsmessige løsninger
 - For høy brutto/nettofaktor
 - Ta ned 1500 m² nettoareal. Skjerme klinisk areal
- Vidareføre mest mulig av resultata frå tidligere medverkningsfasar
 - Nærleik mellom funksjoner
 - Logistikk
 - Økonomisk og driftsmessig gode løsningar



Illustrasjon: Dagkirurgi

Medverking frå tilsette og brukarar

- **Medverkinga skal sikre:**
 - Mest mogleg funksjonsdyktige, pasientvennlege og driftsøkonomiske løysingar i akuttsjukehuset
 - Engasjement, forankring og eigarskapsfølelse i HMR som grunnlag for god og vellukka opplæring, organisasjonsutvikling og drift
- Råda frå medverkingsgruppene blir handtert av prosjektleiinga
- Prosjektet vil involvere funksjonsgrupper, tillitsvalde, verneombod, brukarar, samt leiinga i HMR for å vurdere nye arealløysingar og konsekvensar av arealreduksjon

Eksternt medverking og samarbeid

- Kommunal medverkingsgruppe blei etablert hausten 2017
- Medlemmar utnemnt av ORKidè og ROR
- Gjennomført 10 møter
- Evaluert 15.03.19
 - Gruppa har fungert godt og blir vidareført
- Eige samarbeidsprosjekt for utvikling av DMS i Kristiansund
- God dialog med utdanningsinstitusjonar og lokale næringsforum

Organisasjonsutvikling inn mot SNR

- **Omfattende organisasjonsendringer i HMR**
 - Må koordinere og samkjøre prosesser
 - Omstillingsarbeid i HMR
 - Førebuinger til Helseplattformen
- **Tre prosjekter er gjennomført i regi av SNR-prosjektet**
 - 8-timers effektiv drift
 - Fleksible arbeidstidsordninger
 - Korttidspost



Administrasjonsbygg på Hjelset klar til innflytting i mai



DMS-prosjektet i Kristiansund




- SNR-delen av spesialisthelsetenestene i DMS blei klart i konseptfasen
- Behov for å avklare vidare arbeid med DMS-prosjektet
 - Møte i styringsgruppa for DMS-prosjektet 13. juni
- Rapportar frå arbeidsgruppene blir levert i juni
 - Spesialisthelsetenester i DMS
 - Tenester frå Kristiansund kommune
 - Interkommunale tenester
 - Rus og psykiatri – faglege synergjar og moglegheiter

Framdriftsplan (tentativ)



- Anskaffelse: mai – oktober 2019
- Prosjektutvikling og optimalisering: okt. 19 - sommar 2020
- Byggestart: sommar/haust 2020
- Systematisk ferdigstilling av bygg 2023
 - Teknisk prøvedrift
 - Klinisk prøvedrift
- Overlevering til HMR: Ultimo 2023
- Full drift ved akuttsjukehuset 1.mai 2024

SNR er ein del av løysinga



Til grunn for oppdraget ligg vedtaka frå forprosjektet med innhald, funksjonar og kapasitet