

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal



Hjelset

«Foretaksmøtet stadfestet styret i Helse Midt-Norge RHF sitt vedtak i styresak nr. 83/14 om at nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal lokaliseres til Opdøl ved Molde»



Kristiansund

«**Foretaksmøtet** understreker at det må planlegges for et godt poliklinisk tilbud/ distriktsmedisinsk senter i Kristiansund og at de prehospitale tjenestene videreutvikles og ivaretar de innbyggerne som får lengst reisevei til sykehus»



Medvirkning

Planleggingsgrupper:

- DFP
- Skisseprosjekt

Delfunksjonsprogram

Prinsipielle løsninger vil være like for Hjelset og DMS KSU – DMS må i tillegg ha sitt eget kapittel



Hva

Hver enkelt funksjon programmeres, (tekstbasert beskrivelse pluss romliste)

- Sengeområder
- Poliklinikker/ dagbehandling
- Akuttmottak
- Operasjon
- Intensiv
- Bildediagnostikk
- Lab/Medisinforsyning
- Kontor og forskning
- Teknikk og service
- Psykiatri

Hvordan

- Ansvarlig fra Sykehusbygg: Pål Ingdal
- Deltakere: Planleggingsgrupper per funksjonsområde
- Møteaktivitet: Utkast sendes ut i forkant – hjemmearbeid 3 møteserier, ca. 3 timer pr funksjonsområde fordelt over 2-3 dager. Revidert utkast sendes ut – hjemmearbeid. Intervall ca. 3 uker

Når

Februar – april 2016

Skisseprosjekt

(Avhengig av beslutningsprosessen rundt DMS vil skisseprosjektene for Hjelset og Kristiansund kunne kjøres parallelt – eller bli faseforskjøvet)



Hva

- Illustrer/ understøtte valgt driftsmodell hovedstruktur for de kliniske funksjonene.
- Hovedtrafikkårer og utviklingsretning for bygget. Generalitet, fleksibilitet og elastisitet – herunder standardisering. Logistikk for pasientflyt og for vareforsyning. Synliggjøre gevinst ved valgt alternativ. Utvikle det arkitektoniske konseptet
- Tegninger: **Kliniske funksjoners hovedstruktur, illustrert med plantegninger**
 - Fasader
 - Prinsippløsninger for teknikk, logistikk og trafikk
 - Utomhusplan

Hvordan

Ansvarlig fra Sykehusbygg: Gudmund Moen
Deltakere: Planleggingsgrupper per funksjonsområde
Møteaktivitet: Kjøres sammen med DFP .
Arkitekt legger fram tegninger/skisser, 3 møteserier, ca 1,5 timer pr funksjonsområde fordelt over 2-3 dager. Intervall 3-4 uker

Når

desember – april 2016

Delfunksjonsprogrammet (DFP):

DFP omhandler funksjoner og delfunksjoner, og man må spesielt gjøre vurderinger som tar hensyn til følgende:

- Tverrgående funksjoner
- Funksjonelle sammenhenger
- Nærhetsbehov mellom funksjonene
- Funksjoners arealbehov
- Funksjonenes eventuelle spesielle bygningsmessige krav
- Oversikt over rombehov med rombenevnelser og areal (romprogram)

Gjennomføring av møter

- Alle grupper møter 3 ganger- Med unntak av de tverrgående gruppene (gr. 8 og gr.9) som møter 2 ganger
- Hvert møte vil inneholde en programdel (DFP) og en skisseprosjekt del
- Gruppene Akuttforløp, Bildediagnostikk og Operasjon/intensiv har felles møte

SNR planleggingsgrupper DFP og skisseprosjekt

Møtestruktur Skisseprosjekt og DFP

PLANLEGGINGSGRUPPER:

GR 1:
Sengeområder

GR 2:
Poliklinikk og
dagbehandling

GR. 3-5: Tung behandling/Akutte forløp

GR. 3.
Akuttmottak

GR. 4.
Billed-
diagnostikk

GR 5.
Operasjon og
intensiv

GR. 6.
Psykiatri

GR. 7.
Ikke medisinsk
og teknikk

TVERRGÅENDE FUNKSJONER SOM BEHANDLES I ALLE MØTER:

GR. 8: Kontor, forskning og undervisning

Gr. 9: Lab. og medisin forsyning

Roller i gruppene

Prosessleder

Er prosjektleder/sykehusplanlegger fra Sykehusbygg. Er ansvarlig for gjennomføringen av møtet og skriver referat. Kommer med faglige innspill og kan referere til andre prosjekter. Vil være den som skriver ut programmet.

Gruppeleder

Hver gruppe har fått utpekt en gruppeleder. Denne skal koordinere gruppens faglige innspill og sørge for at gruppen møter forberedt til møter og følger opp eventuelt etterarbeid. Skal sammen med prosjektleder fra HMR innhente og spre informasjon internt i foretaket.

Prosjektleder HMR

Vil ha et helhetsperspektiv og sitte i alle gruppene. Vil sammen med gruppeleder koordinere gruppens faglige råd og innspill. Sørger for at informasjon flyter til og fra Hovedgruppa og mellom prosjekt SNR og helseforetaket.

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

